

## A lohkolla sokkelielementtiasennukset ovat valmistuneet

Allianssi on kuluvalle viikolla tarkentanut rakentamisajan välitavoitteitaan ja jatkanut marraskuulle sijoittuvien tilaisuuksien valmisteluita. Suunnittelussa on työnalla mm. kohteen elementti- ja väliseinäsuunnitelmat.

Lohkon A sokkelielementtiasennukset ovat pääosin valmistuneet. Perustusten laudoitus, raudoitus ja betonointityöt jatkuvat B-lohkolla ja siirtyvät C-lohkolle. B-lohkon sokkelielementtiasennukset käynnistyvät ja jatkuvat vk 44 aikana. Maarakennustyöt jatkuvat koko rakennettavalla alueella. Torninosturin pystytys, valmistuu vk 43 loppuun mennessä.

Työmaan turvallisuusmittauksen tulos viikolla 42 on 97,96 %. Työmaalla on työskennelty 115 päivää tapaturmitta.



Kuva Torninosturin pystytys alkamassa



Kuva Yleisnäkymä työmaalta



Kuva Lohkokaavio

Yhteistyössä:

Eemeli Antinmaa

[eemeli.antinmaa@ncc.fi](mailto:eemeli.antinmaa@ncc.fi)

Tiina Mölläri

[tiina.mollari@rovaniemi.fi](mailto:tiina.mollari@rovaniemi.fi)

Hankesivusto: [rovaniemi.fi/napsu](http://rovaniemi.fi/napsu)