

Allianssin tarkempia aikatauluja laadittu jo keväälle asti

Allianssi on kuluvalle viikolla mm. valmistellut talotekniikan aliurakoiden hankintoja, laatinut talven ja kevään tarkempia koko allianssitoiminnan aikatauluja sekä tarkentanut hankkeen raportointikäytänteitä. Lisäksi käyttäjien kanssa on edistetty liikunnan varastotilojen ja urheilukentän suunnittelua.

Tulevalla viikolla tullaan mm. aloittamaan valmistelussa olleiden talotekniikan aliurakoiden tarjouskyselyt.

Käynnissä olevat työvaiheet:

- A-lohkon ulkoseinäelementtien pystysaumojen valutyöt ja 1. kerroksen katon ontelolaattojen saumojen rauditus sekä betonointityöt
- B-lohkon ulkoseinä-, väliseinä- ja pilarielementtiasennukset ja väestönsuojan holvimuottityöt
- C-lohkon maarakennustyöt, pohjaveden alennuskaivojen asennustyöt sekä väestönsuojan perustustyöt

Ensi viikolla aloitetaan:

- Toisen kerroksen ulkoseinäelementtien asennustyöt
- B-lohkon 1. kerroksen katon ontelolaatta-asennukset
- C-lohkon väestönsuojan työt

Työmaan turvallisuusmittauksen tulos vk 47 98,32 %. Työmaalla on työskennelty 150 päivää tapaturmitta.



Kuva A -lohko kuvattuna Nivavaarantielle päin



Kuva Lohkokaavio

Yhteistyössä:

Mika Rauhala
mika.rauhala@ncc.fi

Tiina Mölläri
tiina.mollari@rovaniemi.fi

Hankesivusto: rovaniemi.fi/napsu